

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva				
		Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
									Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
1.	Busovača	Lašva	11	38.000,00	80	30.500,00	20	7.500,00	I privremena situacija	4.5	17.050,00	14.000,00 <sup>1</sup>	3.050,00
									Konačna situacija	6.5	22.750,00	18.300,00	4.450,00
									<b>Ukupno:</b>	11	39.800,00	32.300,00	7.500,00
2.	Vitez	Lašva	14	49.500,00	80	39.500,00	20	10.000,00	I privremena situacija	7	25.483,00	21.802,00 <sup>2</sup>	3.681,00
									Konačna situacija	7	23.689,00	19.750,00	3.939,00
									<b>Ukupno:</b>	14	49.172,00	41.552,00	7.620,00
3.	Kakanj	Bosna	43	150.500,00	80	120.400,00	20	30.100,00	I privremena situacija	8	155.503,93	25.240,00	30.100,00
									II privremena situacija	17		60.903,20	
									Konačna situacija	18		39.260,73 <sup>3</sup>	
									<b>Ukupno:</b>	43		125.403,93	
4.	Zenica	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	<b>Konačna situacija</b>	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00

<sup>1</sup> 12.200,00 KM + povećanje za poribljavanje 1.800,00 KM = 14.000,00 KM

<sup>2</sup> 19.750,00 KM + povećanje za poribljavanje 2.052,00 KM = 21.802,00 KM

<sup>3</sup> 34.256,00 KM + povećanje za poribljavanje 5.003,93 KM = 39.260,73 KM

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva				
		Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
									Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
5.	Stolac	Bregava	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Konačna situacija	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00
6.	Čapljina	Trebižat	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	9.5	31.967,00	25.574,00	6.393,00
7.	Gračanica	Lukavička rijeka, Sokoluša i Drijenča, Moranjačka rijeka	10	35.350,00	80	28.280,00	20	7.070,00	I privremena situacija	2.5	8.878,00	7.098,00	1.774,00
									II privremena situacija	6	21.210,00	16.990,00	4.220,00
									Konačna situacija	2	7.247,00	4.192,00	3.055,00
									<b>Ukupno:</b>	10.5	37.335,00	28.280,00	9.055,00
8.	Bosanska Krupa	Una	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	10	35.350,00	28.280,00	7.070,00
									Konačna situacija	3	10.605,00	8.484,00	2.121,00
									<b>Ukupno:</b>	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
9.	Tomislavgrad	Šujica	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	I privremena situacija		37.159,93	29.727,94	7.431,99
									Konačna situacija		5.260,07	4.208,06	1.052,01
									<b>Ukupno:</b>	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00
10.	Žepče	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00
11.	Jajce	Plivska jezera	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I	6.5	22.977,15	17.516,15	5.461,00

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva				
		Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
									Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
									privremena situacija				
									Konačna situacija	6.5	22.977,85	19.247,85	3.730,00
									<b>Ukupno.</b>	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
12.	Odžak	Bosna	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	<b>Konačna situacija</b>	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00
13.	Zenica (nizvodno)	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	<b>Konačna situacija</b>	25.5	70.700,00	56.560,00	14.140,00
14.	Doboj Jug	Usora i Bosna	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	<b>Konačna situacija</b>	7.64	32.549,43	26.039,54	6.509,89
15.	Cazin	Mutnica	15	53.025,00	80	42.420,00	20	10.605,00	I privremena situacija	5	26.216,28	26.216,28	0
									Konačna situacija	10	29.459,95	18.854,95 <sup>4</sup>	10.605,00
									<b>Ukupno:</b>	15	55.676,23	45.071,23	10.605,00
16.	Goražde	Drina i Podhranjenski potok	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	<b>Ukupno:</b>	14	49.500,80	39.592,00	9.908,80
17.	Ključ	Sana i Sanica	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	<b>Konačna situacija</b>	13	45.950,00	36.760,00	9.190,00
18.	Srebrenik	Tinja	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	<b>Konačna situacija</b>	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00
19.	Banovići	Radina, Oskova, Litva	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	<b>Konačna situacija</b>	13	45.850,00	36.680,00	9.170,00
20.	Tešanj	Usora, Tešanjka	11	38.885,00	80	31.108,00	20	7.777,00	<b>Konačna</b>	11	38.885,00	31.108,00	7.777,00

<sup>4</sup> 16.203,37 KM+povećanje za poribljavanje 2.651,25 KM=18.854,95 KM

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva				
		Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
									Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
									situacija				
21.	Konjic	Neretva, Jablaničko i Boračko jezero	16.5	58.327,50	80	46.662,00	20	11.665,50	Konačna situacija	16.5	58.327,50 <sup>5</sup>	46.662,00	11.665,50
22.	Mostar	Neretva	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00
23.	Travnik	Lašva	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	14,3	45.955,00	36.764,00	9.191,00
24.	Livno	Bistrica, Žabljak, Mutnica	21	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	21	74.235,00 <sup>6</sup>	59.388,00	14.847,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>365.5</b>	<b>1.264.917,50</b>	<b>80</b>	<b>1.011.934,00</b>	<b>20</b>	<b>252.983,50</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>370.94</b>	<b>1.298.026,89</b>	<b>1.041.030,70</b>	<b>256.995,69</b>

<sup>5</sup> 35.350 KM + Anex Ugovora 22.977,50 KM= 58.327,50 KM

<sup>6</sup> 49.490,00 KM + Anex ugovora 24.745,00 KM= 74.235,00 KM