

Tabela_Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Kanton	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva					
					Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova			
												Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)
1.	SBK	Busovača	Lašva	11	39.800,00	80	32.300,00	20	7.500,00	I privremena situacija	4.5	17.050,00	14.000,00 ¹	3.050,00	
										Konačna situacija	6.5	22.750,00	18.300,00	4.450,00	
										Ukupno:	11	39.800,00	32.300,00	7.500,00	
2.	SBK	Vitez	Lašva	14	51.552,00	80	41.552,00	20	10.000,00	I privremena situacija	7	25.483,00	21.802,00 ²	3.681,00	
										Konačna situacija	7	23.689,00	19.750,00	3.939,00	
										Ukupno:	14	49.172,00	41.552,00	7.620,00	
3.	ZE-DO	Kakanj	Bosna	43	155.503,93	80	125.403,93	20	30.100,00	I privremena situacija	8	155.503,93	25.240,00	30.100,00	
										II privremena situacija	17		60.903,20		
										Konačna situacija	18		39.260,73 ³		
										Ukupno:	43		125.403,93		
4.	ZE-DO	Zenica	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00	
5.	HNK	Stolac	Bregava	19,5	68.932,50	80	55.146,00	20	13.786,50	Konačna situacija	19.5	68.932,50	55.145,76	13.786,74	

¹ 12.200,00 KM + povećanje za poribljavanje **1.800,00 KM** = 14.000,00 KM

² 19.750,00 KM + povećanje za poribljavanje **2.052,00 KM** = 21.802,00 KM

³ 34.256,00 KM + povećanje za poribljavanje **5.003,93 KM** = 39.260,73 KM

Tabela_Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Kanton	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva				
			Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
										Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
6.	HNK	Čapljina	Trebižat	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	9.5	31.967,00	25.574,00	6.393,00
7.	TK	Gračanica	Lukavička rijeka, Sokoluša i Drijenča, Moranjačka rijeka	10	35.350,00	80	28.280,00	20	7.070,00	I privremena situacija	2.5	8.878,00	7.098,00	1.774,00
										II privremena situacija	6	21.210,00	16.990,00	4.220,00
										Konačna situacija	2	7.247,00	4.192,00	3.055,00
										Ukupno:	10.5	37.335,00	28.280,00	9.055,00
8.	USK	Bosanska Krupa	Una	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	10	35.350,00	28.280,00	7.070,00
										Konačna situacija	3	10.605,00	8.484,00	2.121,00
										Ukupno:	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
9.	HBŽ	Tomislavgrad	Šujica	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	I privremena situacija	12	37.159,93	29.727,94	7.431,99
										Konačna situacija		5.260,07	4.208,06	1.052,01
										Ukupno:		42.420,00	33.936,00	8.484,00
10.	ZE-DO	Žepče	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00
11.	SBK	Jajce	Plivska jezera	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	6.5	22.977,15	17.516,15	5.461,00
										Konačna situacija	6.5	22.977,85	19.247,15	3.730,70

Tabela_Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.

R.b.	Kanton	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva						
					Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
												Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
											Ukupno	13	45.955,00	36.763,30	9.191,70	
12.	PK	Odžak	Bosna	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00		
13.	ZE-DO	Zenica (nizvodno)	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	25.5	70.700,00	56.560,00	14.140,00		
14.	ZE-DO	Doboju Jug	Usora i Bosna	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	7.64	32.549,43	26.039,54	6.509,89		
15.	USK	Cazin	Mutnica	15	55.676,25	80	45.071,25	20	10.605,00	I privremena situacija	5	26.216,28	26.216,28	0		
										Konačna situacija	10	29.459,97	18.854,97	10.605,00		
										Ukupno:	15	55.676,25	45.071,25	10.605,00		
16.	BPK	Goražde	Drina i Podhranjenski potok	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Ukupno:	14	49.500,80	39.592,00	9.908,80		
17.	USK	Ključ	Sana i Sanica	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	13	45.950,00	36.760,00	9.190,00		
18.	TK	Srebrenik	Tinja	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00		
19.	TK	Banovići	Radina, Oskova, Litva	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	13	45.850,00	36.680,00	9.170,00		
20.	ZE-DO	Tešanj	Usora, Tešanjka	11	38.885,00	80	31.108,00	20	7.777,00	Konačna situacija	11	38.885,00	31.108,00	7.777,00		
21.	HNK	Konjic	Neretva, Jablaničko i Boračko jezero	16.5	58.327,50	80	46.662,00	20	11.665,50	Konačna situacija	16.5	58.327,50	46.662,00	11.665,50		
22.	HNK	Mostar	Neretva	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna	14	49.427,00	39.529,00	9.898,00		

16.203,72 KM+povećanje za poribljavanje 2.651,25 KM=18.854,97 KM

Tabela_Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.															
R.b.	Kanton	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka	Planirana sredstva						Ostvarena sredstva					
				Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
											Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
											situacija				
23.	SBK	Travnik	Lašva	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	14,3	45.955,00	36.764,00	9.191,00	
24.	HBŽ	Livno	Bistrica, Žabljak, Mutnica	14	74.235,00	80	59.388,00	20	14.847,00	Konačna situacija	(7+4+10) 21	76.514,32	59.388,00	17.126,32	
25.	ZHK	Ljubuški	Tihaljina – Mlade - Trebižat	20	77.735,00	80	62.188,00	20	15.547,00	Konačna situacija	20	77.735,00	62.188,00	15.547,00	
26.	HNK	Neum	priobalje (Klek-Jazine-Surdup II)	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	I privremena situacija	8	31.189,00	24.951,20	6.237,80	
										Konačna situacija	6	18.301,00	14.640,80	3.660,20	
										Ukupno	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00	
27.	SBK	Kiseljak	Fojnica, Lepenica	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Ukupno	13	59.535,45	36.764,00	22.771,45	
28.	ZE-DO	Zavidovići	Bosna	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Ukupno	14	42.420,00	33.936,00	8.484,00	
29.	BPK	Pale-Prača	Prača	10	35.350,00	80	28.280,00	20	7.070,00	I privremena situacija	10	9.359,95	7.487,96	1.871,99	
										Konačna situacija		25.990,05	20.792,04	5.198,01	
										Ukupno		35.350,00	28.280,00	7.070,00	
30.	ZHK	Grude	Tihaljina	8.5	53.025,00	80	42.420,00	20	10.605,00	Ukupno	15	53.025,00 ⁵	42.420,00	10.605,00	
31.	ZHK	Široki Brijeg	Lištica i Ugrovača	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Ukupno	12	40.720,00	32.320,00	8.400,00	

⁵ 30.047,50 KM +Anex Ugovora **22.977,50** KM= 53.025,00 KM

Tabela_Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.															
R.b.	Kanton	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka	Planirana sredstva						Ostvarena sredstva					
				Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
											Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
32.	PK	Orašje	Sava, Tolisa	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Ukupno	13	46.182,34	36.764,00	9.418,34	
33.	TK	Kalesija	Spreča, Grubnica i Krivaja	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Ukupno	12	42.000,00	33.516,00	8.484,00	
34.	SBK	Donji Vakuf	Vrbaš	13	70.700,00	80	57.163,00	20	13.537,00	Ukupno	13	70.700,00	57.163,00	13.537,00	
35.	ZE-DO	Visoko	Bosna	29	102.515,00	80	82.012,00	20	20.503,00	I privremena	29	70.222,77	56.206,50	14.016,27	
										Konačna situacija		32.292,23	25.805,50	6.486,73	
										Ukupno		102.515,00	82.012,00	20.503,00	
36.	TK	Živinice	Spreča, Oskova	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Ukupno	11,1	38.983,50	31.186,80	7.796,70	
37.	USK	Bužim	Bužimnica	11	38.885,00	80	31.108,00	20	7.777,00	Ukupno	11	32.565,00	26.052,00	6.513,00	
UKUPNO:				546,5	2.020.507,18	80	1.619.310,18	20	401.197,00	UKUPNO:	565,54	2.017.977,02	1.604.370,58	413.606,44	