

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.														
R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka		Planirana sredstva					Ostvarena sredstva					
		Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova					
									Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)	
1.	Busovača	Lašva	11	38.000,00	80	30.500,00	20	7.500,00	I privremena situacija	4.5	17.050,00	14.000,00 ¹	3.050,00	
									Konačna situacija	6.5	22.750,00	18.300,00	4.450,00	
									Ukupno:	11	39.800,00	32.300,00	7.500,00	
2.	Vitez	Lašva	14	49.500,00	80	39.500,00	20	10.000,00	I privremena situacija	7	25.483,00	21.802,00 ²	3.681,00	
									Konačna situacija	7	23.689,00	19.750,00	3.939,00	
									Ukupno:	14	49.172,00	41.552,00	7.620,00	
3.	Kakanj	Bosna	43	150.500,00	80	120.400,00	20	30.100,00	I privremena situacija	8	155.503,93	25.240,00	30.100,00	
									II privremena	17		60.903,20		

¹ 12.200,00 KM + povećanje za poribljavanje 1.800,00 KM = 14.000,00 KM

² 19.750,00 KM + povećanje za poribljavanje 2.052,00 KM = 21.802,00 KM

									situacija				
									Konačna situacija	18		39.260,73 ³	
									Ukupno:	43		125.403,93	
4.	Zenica	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00
5.	Stolac	Bregava	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Konačna situacija	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00
6.	Čapljina	Trebižat	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	9.5	31.967,00	25.574,00	6.393,00
7.	Gračanica	Lukavička rijeka, Sokoluša i Drijenča, Moranjačka rijeka	10	35.350,00	80	28.280,00	20	7.070,00	I privremena situacija	2.5	8.878,00	7.098,00	1.774,00
									II privremena situacija	6	21.210,00	16.990,00	4.220,00
									Konačna situacija	2	7.247,00	4.192,00	3.055,00
									Ukupno:	10.5	37.335,00	28.280,00	9.055,00
8.	Bosanska Krupa	Una	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	10	35.350,00	28.280,00	7.070,00
									Konačna situacija	3	10.605,00	8.484,00	2.121,00
									Ukupno:	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
9.	Tomislavgrad	Šujica	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	I privremena situacija		37.159,93	29.727,94	7.431,99
									Konačna situacija		5.260,07	4.208,06	1.052,01
									Ukupno:	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00
10.	Žepče	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00

³ 34.256,00 KM + povećanje za poribljavanje **5.003,93 KM** = 39.260,73 KM

11.	Jajce	Plivska jezera	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	6.5	22.977,15	17.516,15	5.461,00
									Konačna situacija	6.5	22.977,85	19.247,85	3.730,00
									Ukupno.	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
12.	Odžak	Bosna	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00
13.	Zenica (nizvodno)	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	25.5	70.700,00	56.560,00	14.140,00
14.	Doboj Jug	Usora i Bosna	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	7.64	32.549,43	26.039,54	6.509,89
15.	Cazin	Mutnica	15	53.025,00	80	42.420,00	20	10.605,00	I privremena situacija	5	26.216,28	26.216,28	0
									Konačna situacija	10	26.808,72	16.203,72	10.605,00
									Ukupno:	15	53.025,00	42.420,00	10.605,00
16.	Goražde	Drina i Podhranjenski potok	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Ukupno:	14	49.500,80	39.592,00	9.908,80
17.	Ključ	Sana i Sanica	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	13	45.950,00	36.760,00	9.190,00
18.	Srebrenik	Tinja	14	49.490,00	80	39.592,00	20	9.898,00	Konačna situacija	14	49.490,00	39.592,00	9.898,00
19.	Banovići	Radina, Oskova, Litva	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	Konačna situacija	13	45.850,00	36.680,00	9.170,00
20.	Tešanj	Usora, Tešanjka	11	38.885,00	80	31.108,00	20	7.777,00	Konačna situacija	11	38.885,00	31.108,00	7.777,00
UKUPNO:			301	1.061.655,00	80	849.324,00	20	212.331,00	UKUPNO:	305.14	1.067.368,16	855.973,47	211.394,69